

180/2019.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. december 19-i a nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat a „VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen” projektben kivitelezői többletköltség érvényesítésére

Készítette: Szalárdyné Szalma Szilvia jegyzői- és testületi referens



Egyeztetve: Padányi József műszaki- és beruházási osztályvezető



Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető helyettes



Ellenőrizte: Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető



Látta: Tóthné Pervai Katalin jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

A napirendi pontot **nyílt** ülésen kell tárgyalni.
A döntés meghozatalához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. december 19-i a nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat a „VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen” projektben kivitelezői többletköltség érvényesítésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A „VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen” tárgyú nyertes pályázat kivitelezése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2018.11.12-én kezdődött meg.

A nyertes kivitelezővel Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (székhely: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.) vállalkozási szerződés 128.199.056,- Ft (nettó) + ÁFA 27% , azaz 162.812.801,- Ft (bruttó) összegben megkötésre került, az alábbi munkák elvégzésére:

- tereprendezés,
- terület előkészítés
- vízellátás biztosítása
- szennyvízelvezetés
- közlekedési létesítmények építése
- csapadékvíz elvezetés.

Kivitelező a projekttel kapcsolatban előadta, hogy a kivitelezéshez alvállalkozó bevonására volt szükség a közlekedési létesítmények építése kapcsán.

A közbeszerzésben meghívásra került alvállalkozó árajánlata 30 napig volt érvényben, viszont az időjárási- és terepviszonyok nem tették lehetővé a fenti kivitelezési munkák megkezdését.

A kivitelező a kiszervezendő munkarészekre újabb ajánlatokat kért be 5 cégtől, melyek közül a legolcsóbb ajánlatot a Scorpió Trans Kft. adta 37.246.818,- Ft + Áfa, azaz 47.303.459,- Ft értékben.

A kivitelező által adott ajánlat és a nyertes alvállalkozó ajánlata között nettó 4.698.568,- Ft.

Az előterjesztés mellékletét képezi a NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. útépitésre, csapadékvíz elvezetésre készült költségvetése.

A nettó 4.698.568,- Ft vállalási ár növekmény megfelel a piaci változásoknak, fentiek miatt kivitelező kérése a többletköltség igény elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

...../2019.(XII.19.) Kt. határozati javaslat:

Tárgy: a „VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen” projektben kivitelezői többletköltség érvényesítése

1./ Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a „VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztési Isaszegen” tárgyú pályázattal kapcsolatban a DAKÖV Kft., mint kivitelező többletköltség igényét a műszaki ellenőri tevékenységet végző NALA-MI Kft. (2146 Mogyoród, Templom u. 9.) költségvetése alapján.

2./ Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen” tárgyú nyertes pályázat kivitelezés közben a DAKÖV Kft., mint kivitelező részéről felmerült többletköltségek finanszírozására nettó 4.698.568,- Ft többlet pénzügyi fedezetet biztosítja a költségvetési tartalék terhére.

Határidő: 2019.12.31.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2019.12.10.



Hatvani Miklós
Hatvani Miklós
polgármester